

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

## ABRIL

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada na área de construção civil para revitalização da avenida Orlando Mendonça conforme TP n°001/2021 contrato 0011/2022.
- Nome do Contratado:  
K G CARDOSO ROSA LTDA.
- Local de Execução da Obra:  
Avenida Orlando Mendonça
- Origem do Recurso:  
Convênio do Estado
- Modalidade de Licitação Contratada:  
TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório:  
TP n°001/2021
- Data de Início da Obra:  
24 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra:  
24 Setembro de 2022.
- Valor Total da Obra:  
R\$ 2.892.117,73
- Valor Total Aplicado:  
R\$ 700.153,64
- Percentual total aplicado:  
24,20%
- Percentual mensal aplicado:  
24,20%
- Valor aplicado no mês vigente:  
R\$ 700.153,64