

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada na área de construção civil para revitalização da avenida Orlando Mendonça conforme TP nº001/2021 contrato 0011/2022.
- Nome do Contratado:
K G CARDOSO ROSA LTDA.
- Local de Execução da Obra:
Avenida Orlando Mendonça
- Origem do Recurso:
Convênio do Estado
- Modalidade de Licitação Contratada:
TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório:
TP nº001/2021
- Data de Início da Obra:
24 de Janeiro de 2022
- Data de Fim da Obra:
24 Setembro de 2022.
- Valor Total da Obra:
R\$ 2.892.117,73
- Valor Total Aplicado:
R\$ 925.476,83
- Percentual total aplicado:
31,99%
- Percentual mensal aplicado:
7,79%
- Valor aplicado no mês vigente:
R\$ 225.326,19