



Obra
CONSTRUÇÃO DO MURO - EMEF - PROFESSORA VALDIRENE ALVES DOS SANTOS

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 88,37%
Mensalista: 48,18%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.821.84	100,00% 1.821.84		
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	100,00% 55.791.88	75,00% 41.843.91	25,00% 13.947.97	
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	99,99% 46.832.53	33,33% 15.609.28	33,33% 15.609.28	33,33% 15.609.28
4	REVESTIMENTOS	100,00% 5.755.30		50,00% 2.877.65	50,00% 2.877.65
5	ESQUADRIAS	100,00% 18.018.00	25,00% 4.504.50	25,00% 4.504.50	50,00% 9.009.00
6	PINTURA	100,00% 7.349.28			100,00% 7.349.28
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.298.52			100,00% 2.298.52
Porcentagem			46,26%	26,79%	26,94%
Custo			63.779,53	36.939,40	37.143,73
Porcentagem Acumulado			46,26%	73,05%	100,0%
Custo Acumulado			63.779,53	100.718,93	137.867,35

ELIMACER NUNES DE SOUZA
CAU/A146353-5