



GOVERNO MUNICIPAL  
**FLORESTA DO ARAGUAIA**  
Cidade do Araguaia - PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			10/05/2021
Valor da obra.....R\$					245.022,57
Obra: Implantação de 12,0 m de Ponte em Concreto Armado localizados na zona rural do município de Floresta do Araguaia - PA		Contratada: ..... Ltda			
Prazo de execução: 120 dias corridos		Localização das obras: Zona Rural de Floresta do Araguaia -PA			
Item	SERVIÇOS	Tempo de execução (em dias corridos)			Valor do item (R\$)
		30	60	90	
01	SERVIÇOS INICIAIS	100%			7.721,87
02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	50%		50%	2.603,60
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	21,37%	26,54%	32,78%	11.996,60
04	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100%			11.563,87
05	INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA	50%	50%		23.392,60
06	SUPERESTRUTURA/ALAS		30%	50%	108.872,20
07	TRANSPORTE DE MATERIAL	50%	50%		5.731,51
08	DIVERSOS	20%	20%	30%	73.140,32
Desembolso		52.341,33	65.035,68	80.310,68	47.336,08
Acumulado		52.341,33	117.377,01	197.687,69	245.023,77
Percentual		21,36%	26,54%	32,78%	19,32%
		21,36%	47,90%	80,68%	100,00%

Thomas Lima Nerys  
Engenheiro Civil  
CREA - GO 4794/D