

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

## JULHO

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para recuperação de 195 quilômetros de estradas vicinais no Município de Floresta do Araguaia conforme Convênio nº 107/2021/SETRAN.
- Nome do Contratado:  
SE SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI.
- Local de Execução da Obra:  
Estradas vicinais no Município
- Origem do Recurso:  
Convênio do Estado
- Modalidade de Licitação Contratada:  
Concorrência
- Número do Processo Licitatório:  
001/2022
- Data de Início da Obra:  
14 de abril de 2022
- Data de Fim da Obra:  
14 Setembro de 2022.
- Valor Total da Obra:  
R\$ 4.722.721,92
- Valor Total Aplicado:  
R\$ 1.581.135,62
- Percentual total aplicado:  
33,47%
- Percentual mensal aplicado:  
33,47%
- Valor aplicado no mês vigente:  
R\$ 1.581.135,62